

事業進捗状況及び予定表

富士見市 まちづくり環境部 鶴瀬駅東口整備事務所

平成20年8月1日作成

施設	平成19年度施工済数量	平成19年度末	平成20年度契約予定数量	平成20年度末
	施工済累計数量	進捗率	施工済予定累計数量	予定進捗率
汚水管	71.6m	11.8%	81 m	16.5%
全体計画 1,730 m	203.6m		284.6m	
雨水管	0 m	9.9%	67 m	14.1%
全体計画 1,593 m	158 m		225 m	
上水道管	71.7m	11.3%	78 m	15.3%
全体計画 1,991 m	225.7m		303.7m	
道路築造	64.9m	14.5%	78 m	19.3%
全体計画 1,635 m	236.9m		314.9m	
建物移転	5 棟	33.3%	12 棟	45.4%
全体計画 99 棟	33 棟		45 棟	
使用収益開始	126 m ²	4.0%	未定	4.0%
全体計画 30,853 m ²	1,245 m ²		未定	