

・市立関沢小学校大規模改造建築工事（第1期工事）スケジュール

6月															7月															8月															9月															10月																																												
契約															夏休み期間																																																																																									
工事準備期間																																																																																																								
															仮設工事																																																																																									
																														1・2階教室、便所(東側)工事(6月中旬より8月21日まで)																																																																										
																																													3階教室、便所(西側)工事(6月中旬より9月末まで)																																																											
																																																												外壁改修(6月中旬より8月21日まで)																																												
																																																																											仮設撤去																													
																																																																																										雑工事														

主な工事工程

- ・6月中旬より仮設工事
- ・6月中旬より8月21日まで壁改修工事
- ・1・2階教室、便所(東側) 6月中旬より8月21日まで工事
- ・3階教室、便所(西側) 6月中旬より9月末まで工事
- ※6月中旬から1学期終業式までの解体工事等(騒音がでる工事)は、学校の休日に行う。

・その他

別発注関連工事

- ・市立関沢小学校エレベーター設置工事

【工事概要】

昇降機設備工事、昇降機設備工事に伴う建築、電気、機械設備工事

【履行期限】

平成29年12月15日

- ・市立関沢小学校大規模改造電気設備工事(第1期工事)

【工事概要】

キュービクル・PASの更新、照明器具・配線器具の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の更新等

【履行期限】

平成29年10月31日

- ・市立関沢小学校大規模改造機械設備工事(第1期工事)

【工事概要】

受水槽更新、空調機撤去再取付、給排水・ガス管更新等

【履行期限】

平成29年10月31日