

・市立本郷中学校大規模改造建築工事（第1期工事）スケジュール

6月															7月															8月															9月															10月														
契約															夏休み期間																																																											
工事準備期間																																																																										
															仮設工事																																																											
																														2階及び階段																																												
																																													3階(1学期終業式から9月30日まで)																													
															4階(図書室除く)(6月中旬より8月21日まで)																																																											
																																													4階図書室工事(6月中旬より9月末まで)																													
															外壁改修(6月中旬より8月21日まで)																																																											
																																													仮設撤去															雑工事														

主な工事工程

- ・6月中旬より仮設工事
- ・6月中旬より8月21日まで外壁改修工事
- ・2階及び階段 1学期終業式から9月30日まで
- ・3階 1学期終業式から9月30日まで
- ・4階(図書室除く) 6月中旬より8月21日まで
- ・4階教室図書室工事 6月中旬より9月末まで
- ※6月中旬から1学期終業式まで解体工事等(騒音がでる工事)は、学校の休日に行う。

・その他

別発注関連工事

- ・市立本郷中学校大規模改造電気設備工事(第1期工事)

【工事概要】

キュービクル・電灯分電盤の更新、照明器具・配線器具の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の更新等

【履行期限】

平成29年10月31日

- ・市立本郷中学校大規模改造機械設備工事(第1期工事)

【工事概要】

受水槽・高架水槽の更新、消火栓ポンプの更新、給・排水管更新等

【履行期限】

平成29年10月31日