

| 計画の名称  | 安全・安心、快適な地域をつくる人のまち（防災・安全）   |              |              |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
|--|--|--------------|--------------|----------|---|------|------|------|---|------|---------------------------|------|----------------|--|--|----|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--|----------|------------|-------------|--|--|----------|-------------|--------------|--|--|----------|--------------|--------------|--|---|----------|----------|--------------|--|--|----------|----------|--------------|--|
| 計画の期間  | 平成30年度～令和4年度（5年間）  |              |              |          |   | 交付対象 | 富士見市 |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| 計画の目標  | 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。  |              |              |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| 計画の成果目標（定量的指標）   | ①別所雨水ポンプ場の設備機器等更新工事の実施率を0%（H30）から100%（R4）に増加させる。<br>②5か年における下水道都市浸水対策達成率を0%（H30）から100%（R4）に増加させる。<br>③下水道ストックマネジメント計画を策定させる。<br>④雨天時浸入水対策計画を策定させる。<br>⑤下水道総合地震対策計画を策定させる。  |              |              |          |   |      |      |      |   |      | 黒字・・・計画<br>赤字・・・実績        |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| 定量的指標の定義及び算定式  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H30当初)</th> <th>(R2末)</th> <th>(R4末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①別所雨水ポンプ場の設備機器等更新工事の実施率<br/>更新工事実施箇所（0施設）／（3施設）</td> <td style="text-align: center;">0%<br/>0%</td> <td style="text-align: center;">33%<br/>33%</td> <td style="text-align: center;">100%<br/>67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②5か年における下水道都市浸水対策達成率<br/>浸水対策完了済面積（0ha）／浸水対策目標面積（1.0ha）</td> <td style="text-align: center;">0%<br/>0%</td> <td style="text-align: center;">50%<br/>100%</td> <td style="text-align: center;">100%<br/>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③下水道ストックマネジメント計画策定率<br/>下水道ストックマネジメント計画策定件数1件／下水道ストックマネジメント計画を策定すべき件数1件</td> <td style="text-align: center;">0%<br/>0%</td> <td style="text-align: center;">100%<br/>100%</td> <td style="text-align: center;">100%<br/>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④雨天時浸入水対策計画策定率<br/>雨天時浸入水対策計画策定件数1件／雨天時浸入水対策計画を策定すべき件数1件</td> <td style="text-align: center;">0%<br/>0%</td> <td style="text-align: center;">0%<br/>0%</td> <td style="text-align: center;">100%<br/>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑤下水道総合地震対策計画策定率<br/>下水道総合地震対策計画策定件数1件／下水道総合地震対策計画を策定すべき件数1件</td> <td style="text-align: center;">0%<br/>0%</td> <td style="text-align: center;">0%<br/>0%</td> <td style="text-align: center;">100%<br/>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |              |              |          |   |      |      |      |   |      |                           |      | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  | 備考 | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 | (H30当初) | (R2末) | (R4末) | ①別所雨水ポンプ場の設備機器等更新工事の実施率<br>更新工事実施箇所（0施設）／（3施設） | 0%<br>0% | 33%<br>33% | 100%<br>67% |  | ②5か年における下水道都市浸水対策達成率<br>浸水対策完了済面積（0ha）／浸水対策目標面積（1.0ha） | 0%<br>0% | 50%<br>100% | 100%<br>100% |  | ③下水道ストックマネジメント計画策定率<br>下水道ストックマネジメント計画策定件数1件／下水道ストックマネジメント計画を策定すべき件数1件 | 0%<br>0% | 100%<br>100% | 100%<br>100% |  | ④雨天時浸入水対策計画策定率<br>雨天時浸入水対策計画策定件数1件／雨天時浸入水対策計画を策定すべき件数1件 | 0%<br>0% | 0%<br>0% | 100%<br>100% |  | ⑤下水道総合地震対策計画策定率<br>下水道総合地震対策計画策定件数1件／下水道総合地震対策計画を策定すべき件数1件 | 0%<br>0% | 0%<br>0% | 100%<br>100% |  |
|  | 定量的指標の現況値及び目標値   |              |              | 備考       |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
|  | 当初現況値  | 中間目標値        | 最終目標値        |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
|  | (H30当初)  | (R2末)        | (R4末)        |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| ①別所雨水ポンプ場の設備機器等更新工事の実施率<br>更新工事実施箇所（0施設）／（3施設）                         | 0%<br>0%   | 33%<br>33%   | 100%<br>67%  |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| ②5か年における下水道都市浸水対策達成率<br>浸水対策完了済面積（0ha）／浸水対策目標面積（1.0ha）                 | 0%<br>0%   | 50%<br>100%  | 100%<br>100% |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| ③下水道ストックマネジメント計画策定率<br>下水道ストックマネジメント計画策定件数1件／下水道ストックマネジメント計画を策定すべき件数1件 | 0%<br>0%   | 100%<br>100% | 100%<br>100% |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| ④雨天時浸入水対策計画策定率<br>雨天時浸入水対策計画策定件数1件／雨天時浸入水対策計画を策定すべき件数1件                | 0%<br>0%   | 0%<br>0%     | 100%<br>100% |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| ⑤下水道総合地震対策計画策定率<br>下水道総合地震対策計画策定件数1件／下水道総合地震対策計画を策定すべき件数1件             | 0%<br>0%   | 0%<br>0%     | 100%<br>100% |          |   |      |      |      |   |      |                           |      |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |
| 全体事業費  | 合計   | 1,820百万円     | A            | 1,820百万円 | B | 0百万円 | C    | 0百万円 | D | 0百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C／（A+B+C+D） | 0.0% |                |  |  |    |       |       |       |         |       |       |  |          |            |             |  |  |          |             |              |  |  |          |              |              |  |   |          |          |              |  |  |          |          |              |  |

事後評価（中間評価）

|                       |  |                 |  |                   |
|-----------------------|--|-----------------|--|-------------------|
| ○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期 |  | 事後評価（中間評価）の実施時期 |  | 令和6年12月から令和7年1月予定 |
| 事後評価（中間評価）の実施体制       |  | 公表の方法           |  | 富士見市ホームページ        |
| 富士見市下水道事業審議会          |  |                 |  |                   |

黒字・・・計画  
 青字・・・交付金事業のみ  
 赤字・・・実績  
 （交付金事業＋市単独事業）

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業  |          |          |          |          |      |            |     |                     |  |      | 全体事業費<br>（百万円）      | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |    |    |                     |  |     |
|---------|----------|----------|----------|----------|------|------------|-----|---------------------|--|------|---------------------|-----------|----------------|----|----|---------------------|--|-----|
| 番号      | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名（事業箇所）      | 事業内容   | 市町村名 |                     |           |                |    |    |                     |  |     |
| A 基幹事業  |          |          |          |          |      |            |     |                     |  |      |                     |           |                |    |    |                     |  |     |
| A07-001 | 下水道      | 一般       | 富士見市     | 直接       | 富士見市 | ポンプ場       | 改築  | 別所雨水ポンプ場設備機器等更新事業   | 水処理施設、ポンプ設備、発電機設備の更新<br>水処理施設、ポンプ設備の更新<br>水処理施設、ポンプ設備の更新 | 富士見市 | H30                 | H31       | R2             | R3 | R4 | 600<br>291<br>335   |  | 策定済 |
| A07-002 | 下水道      | 一般       | 富士見市     | 直接       | 富士見市 | 管渠<br>(雨水) | 新設  | 新河岸川第五排水区の雨水管整備     | L=1 k m<br>L=0.12 k m<br>L=0.12 k m                      | 富士見市 |                     |           |                |    |    | 1,012<br>113<br>152 |  | -   |
| A07-003 | 下水道      | 一般       | 富士見市     | 直接       | 富士見市 | -          | 改築  | 下水道ストックマネジメント計画策定業務 | 計画策定及び調査<br>計画策定及び調査<br>計画策定及び調査                         | 富士見市 |                     |           |                |    |    | 170<br>132<br>138   |  | 策定済 |
| A07-004 | 下水道      | 一般       | 富士見市     | 直接       | 富士見市 | 管渠<br>(汚水) | 改築  | 管渠施設更新事業            | 対策工事（更生等）<br>対策工事（更生等）                                   | 富士見市 |                     |           |                |    |    | 0<br>0<br>89        |  | 策定済 |
| A07-005 | 下水道      | 一般       | 富士見市     | 直接       | 富士見市 | 管渠<br>(汚水) | 改築  | 雨天時浸入水対策計画策定業務      | 計画策定及び調査<br>計画策定及び調査<br>計画策定及び調査                         | 富士見市 |                     |           |                |    |    | 30<br>16<br>16      |  | 策定済 |
| A07-006 | 下水道      | 一般       | 富士見市     | 直接       | 富士見市 | -          | 改築  | 下水道総合地震対策計画策定業務     | 計画策定及び調査<br>計画策定及び調査                                     | 富士見市 |                     |           |                |    |    | 8<br>0<br>15        |  | 策定済 |
| 合計      |          |          |          |          |      |            |     |                     |  |      | 1,820<br>552<br>745 |           |                |    |    |                     |  |     |

| B 関連社会資本整備事業 |          |          |          |          |     |     |     |                |      |      | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------------|------|------|----------------|-----------|----------------|
| 番号           | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容 | 市町村名 |                |           |                |
| 合計           |          |          |          |          |     |     |     |                |      |      |                |           |                |

|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| C 効果促進事業 |          |          |          |          |     |     |     |                |      |      | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------------|------|------|----------------|-----------|----------------|
| 番号       | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容 | 市町村名 |                |           |                |
| 合計       |          |          |          |          |     |     |     |                |      |      |                |           |                |

|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |          |          |          |          |     |     |     |                |      |      | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------------|------|------|----------------|-----------|----------------|
| 番号                | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容 | 市町村名 |                |           |                |
| 合計                |          |          |          |          |     |     |     |                |      |      |                |           |                |

|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| その他関連する事業 |          |          |          |          |     |     |     |                |      |      | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------------|------|------|----------------|-----------|----------------|
| 番号        | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容 | 市町村名 |                |           |                |
| 合計        |          |          |          |          |     |     |     |                |      |      |                |           |                |

| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況   |     |  |      |                |  |
|---|-----|--|------|----------------|--|
| I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況  |     | ①別所雨水ポンプ場において、老朽化した水処理施設及びポンプ設備を更新することで適切な機能を確保し、水谷東地区の浸水対策強化を図ることができた。<br>②水子地区（新河岸川第五排水区）において、新たに別所雨水幹線を115.7m整備し、浸水被害軽減を図ることができた。<br>③平成30年度にストックマネジメント全体計画を策定して今後の改築方針を定めると共に、令和元年度にポンプ施設、令和2年度に管路施設に係るストックマネジメント実施計画を策定し、優先順位の高い箇所から計画的に老朽化対策に取り組めるようになった。<br>④令和3年度に雨天時浸入水対策計画を作成、令和4年度に同計画を策定させ、優先順位の高い処理分区から計画的に雨天時浸入水対策に取り組めるようになった。<br>⑤令和4年度に下水道総合地震対策計画を作成、令和5年度に同計画を策定させ、優先順位の高い箇所から計画的に地震対策に取り組めるようになった。 |      |                |  |
| II 定量的指標の達成状況   | 指標① | 最終目標値  | 100% | 目標値と実績値に差が出た要因 | 平成30年度・令和元年度の下水道ストックマネジメント計画策定業務において、現状把握のうえ優先順位を検討し更新設備を選定した結果、工事工期に変更が生じたことから3施設のうち1施設（発電機設備）が目標未達成となった。 |
|   |     | 最終実績値  | 67%  |                |  |
|   | 指標② | 最終目標値  | 100% | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|   |     | 最終実績値  | 100% |                |  |
|   | 指標③ | 最終目標値  | 100% | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|   |     | 最終実績値  | 100% |                |  |
|   | 指標④ | 最終目標値  | 100% | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|   |     | 最終実績値  | 100% |                |  |
|   | 指標⑤ | 最終目標値  | 100% | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
|   |     | 最終実績値  | 100% |                |  |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況<br>(必要に応じて記述)  |     |  |      |                |  |
| 3. 特記事項（今後の方針等）   |     |  |      |                |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>現在実施している別所雨水ポンプ場の発電機設備については、別途、令和5年度水管理・国土保全局所管補助事業補助金を活用し、更新工事に取り組む。</li> <li>安全・安心、快適な暮らしを実現するため、次期社会資本整備計画（令和5年度～令和9年度）においても、各種計画を更新すると共に、各種対策に取り組む。</li> </ul> |     |  |      |                |  |

黒字・・・計画  
赤字・・・実績