

成果検証報告書

【成果指標の達成状況】

成果検証実施年度 平成30年度

市町村名	富士見市					
提案事業名	公園と一体となった多目的交流拠点整備事業					
事業期間	平成28年度 ～ 平成29年度					
成果指標	(成果を検証する指標) 本施設における各種交流・連携事業等の参加者数					
	(成果検証の具体的な方法) 本施設における各種交流・連携事業等の参加者数を集計					
	(成果の目標値に対する実績)				達成度	(A) B C
	従前値 <small>(29年3月時点)</small>	新規整備のため 現状値無し	目標値 <small>(30年3月時点)</small>	2,500人	実績値 <small>(30年3月時点)</small>	4,453人
	(施設建設等の場合の実績)					
	年間利用者数 (人)	(目標) (実績)	3,600 6,188	稼働率 (%)	(目標) (実績)	50% 67%
	住民への公表状況 及び特記事項		市ホームページにおいて公表する。			

【事業効果の整理・原因分析】

平成28年度 構成事業

構成事業名	事業効果	事業効果の概要及び原因分析
① 地域をつなげる多目的交流施設整備事業	○	平成29年3月のオープン以降、幅広い世代や分野間における交流事業に利用され、目標値を超える年間利用実績があったことから地域コミュニティの活性化が図られた。
② 公園で地域をつなげる交流事業	○	町会での盆踊り大会や餅つき大会のほか、定期的実施される健康増進に関する事業や夏休み宿題教室など幅広い世代や分野間において、公園内施設という特徴を活かした地域交流が活発に行われた。
③	○ △ ×	
④	○ △ ×	
⑤	○ △ ×	
⑥	○ △ ×	

【成果検証の総括・改善策の検討】

実施事業について 十分に成果が認められた点	地域交流イベントや健康増進に関する事業のほか、幅広い世代・分野において活用され、各種交流・連携事業等の参加者数及び施設の年間利用者数の目標値を上回る実績を得られた。
実施事業について 成果が不十分である点	
成果検証を踏まえた 今後の改善策	目標を上回る成果があったものの、空室日もまだあることから稼働率をより高めるため様々な事業において引き続き積極的に活用することを促し、地域交流の充実を図る。